

汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司废弃电器电子产品拆解处理改建项目一期工程竣工环境保护验收意见

2019年4月30日,汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司在潮阳区贵屿镇循环经济产业园内主持召开了汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司废弃电器电子产品拆解处理改建项目一期工程(以下简称“一期工程”)竣工环境保护自主验收会。5位受邀专家和环评单位广东康逸环保科技有限公司、验收监测单位广东建环检测技术有限公司、污染治理设施设计单位湖南万容固体废物处理有限公司、成都金鑫泰机电有限公司、揭阳市博菲环保设备有限公司等单位的代表参加了验收会议。会议产生了由与会专家和单位代表组成的验收工作组。验收工作组会前审阅了《汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司废弃电器电子产品拆解处理改建项目一期工程竣工环境保护验收监测报告》和相关资料,会议期间现场查看了一期工程主要生产设施及环境保护设施的运行情况,听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行的汇报,以及一期工程竣工环境保护验收监测的有关情况汇报。经充分讨论和评议,形成如下验收意见:

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司位于汕头市潮阳区贵屿镇循环经济产业园华美片区,总占地面积 24238.4 平方米,是一家专业拆解处理废旧电器电子产品的公司。该公司废弃电器电子产品拆解处理项目(原项目)于 2011 年 9 月通过汕头市环境保护局审批(汕市环函[2011] 566 号),原项目一期工程于 2013 年 3 月通过汕头市环境保护局的竣工环保验收(汕市环验[2013]

21 号)，于 2015 年启动扩建项目的筹建工作，并于 2016 年 1 月通过汕头市环境保护局审批（汕市环建[2016]9 号），扩建后项目总审批规模为年拆解量 14.5 万吨，扩建项目一期工程于 2016 年 6 月通过汕头市环境保护局的竣工环保验收（汕市环验[2016]46 号）。已验收规模为年拆解量 6.9 万吨。

为适应市场的需求，汕头市 TCL 德庆环保发展有限公司启动废弃电器电子产品拆解处理改建项目的建设，对已批的部分废弃电器电子产品种类的拆解规模进行调整，在企业已有厂房内进行改建，不新增用地面积和建筑面积，改建后总拆解规模保持 14.5 万吨/年不变，主要生产设备包括拆解线 9 条、CRT 屏锥分离设备 2 套、塑料加工设备 3 台、打包机 4 台等。改建项目分两期建设，一期工程主要对原有的冰箱自动拆解线、空调拆解 I 线、空调拆解 II 线和洗衣机拆解 I 线进行改造或更新换代，增加单线拆解能力，并新增 1 条综合拆解 I 线；增加 3 台打包机、在原有 2 台塑料加工设备（二级破碎机）的前端各增加一级破碎机等配套设备。一期工程改建后，全厂拆解规模达到 11.4 万吨/年，拆解线由原有 7 条增至 8 条，配套 CRT 屏锥分离设备 2 套、塑料加工设备 2 套、打包机 4 台等。8 条拆解线分别为冰箱、冷柜自动拆解线 1 万吨/年，CRT 电视电脑拆解线 2 万吨/年，液晶电视电脑拆解线 2.8 万吨/年，空调拆解 I 线 1.6 万吨/年，空调拆解 II 线 0.8 万吨/年，综合拆解 I 线 1.2 万吨/年，洗衣机拆解 I 线 1.4 万吨/年，洗衣机拆解 II 线 0.6 万吨/年。一期工程新增劳动定员 65 人，全厂员工增至 200 人。

（二）建设过程及环保审批情况

一期工程于 2019 年 2 月底开工建设，2019 年 3 月底建成，开始调试生产。